

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Caçapava do S	PAVIMENTA 2 RS	Lote único - Empreitada Preço Global

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR OLÍC	1.290.000,01	% Período:	0,19%	35,40%	35,13%	5,35%	18,93%	5,00%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.081,62	% Período:	16,99%	29,44%	29,22%	4,45%	15,74%	4,16%						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	763.802,19	% Período:		0,57%	58,80%	8,95%	31,68%							
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	415.473,66	% Período:		100,00%		68,32%	31,68%							
1.4.	ALA	23.267,87	% Período:		100,00%										
1.5.	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	9.396,73	% Período:		100,00%	100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	63.977,95	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.290.000,01			%:	0,19%	35,40%	35,13%	5,35%	18,93%	5,00%						
Período:	Repasse:			1.674,91	319.635,87	317.266,65	48.275,80	170.951,93	45.194,84						
	Contrapartida:			717,82	136.986,80	135.971,43	20.689,63	73.265,11	19.369,22						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			2.392,73	456.622,67	453.238,08	68.965,43	244.217,04	64.564,06						
Acumulado:	%:			0,19%	35,58%	70,72%	76,06%	95,00%	100,00%						
	Repasse:			1.674,91	321.310,78	638.577,43	686.853,23	857.805,16	903.000,00						
	Contrapartida:			717,82	137.704,62	273.676,05	294.365,68	367.630,79	387.000,01						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			2.392,73	459.015,40	912.253,48	981.218,91	1.225.435,95	1.290.000,01						

Caçapava do Sul/RS
Local

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo de Souza Silva
CREA/CAU: 081.674-D
ART/RRT: